
		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA													 INSTITUTO FEDERAL Paraná					
CRONOGRAMA																				
OBRA	Campus: CURITIBA	Preço total		R\$	570.266,34	Área (m²):		300,00												
	REFEITÓRIO	R\$/m²		R\$	1.900,89	Prazo de execução:		10 meses												
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	R\$		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6					
					VALOR	R\$	PERCENTUAL	%	VALOR	R\$	PERCENTUAL	%	VALOR	R\$	PERCENTUAL	%	VALOR	R\$	PERCENTUAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$	26.423,74	R\$	26.423,74	R\$	19.817,80	75%	R\$	1.321,19	5%	R\$	1.321,19	5%	R\$	1.321,19	5%			
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$	7.150,67	R\$	7.150,67	R\$	7.150,67	100%	R\$	-		R\$	-		R\$	-				
3	INFRA-ESTRUTURA	R\$	24.488,59	R\$	24.488,59	R\$	17.142,01	70%	R\$	7.346,58	30%	R\$	-		R\$	-				
4	SUPRA ESTRUTURA	R\$	58.920,28	R\$	58.920,28	R\$	23.568,11	40%	R\$	23.568,11	40%	R\$	11.784,06	20%	R\$	-				
5	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	R\$	30.332,99	R\$	30.332,99	R\$	-		R\$	24.266,39	80%	R\$	6.066,60	20%	R\$	-				
6	COBERTURA	R\$	31.559,07	R\$	31.559,07	R\$	-		R\$	-		R\$	12.623,63	40%	R\$	18.935,44	60%			
7	REVESTIMENTOS PAREDE	R\$	63.490,10	R\$	63.490,10	R\$	-		R\$	6.349,01	10%	R\$	25.396,04	40%	R\$	25.396,04	40%			
8	REVESTIMENTO TETO	R\$	11.918,42	R\$	11.918,42	R\$	-		R\$	2.383,68	20%	R\$	4.767,37	40%	R\$	-				
9	REVESTIMENTO PISO	R\$	25.643,40	R\$	25.643,40	R\$	-		R\$	25.643,40	100%	R\$	-		R\$	-				
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	1.452,43	R\$	1.452,43	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-				
11	ESQUADRIAS	R\$	39.290,40	R\$	39.290,40	R\$	-		R\$	-		R\$	15.716,16	40%	R\$	19.645,20	50%			
12	LOUÇAS E METAIS	R\$	11.025,24	R\$	11.025,24	R\$	-		R\$	-		R\$	2.205,05	20%	R\$	8.820,19	80%			
13	ACESSÓRIOS	R\$	16.026,57	R\$	16.026,57	R\$	-		R\$	-		R\$	9.615,94	60%	R\$	6.410,63	40%			
14	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$	1.457,62	R\$	1.457,62	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-				
15	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$	62.283,30	R\$	62.283,30	R\$	6.228,33	10%	R\$	12.456,66	20%	R\$	12.456,66	20%	R\$	18.684,99	30%			
16	SPDA	R\$	12.056,74	R\$	12.056,74	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	12.056,74	100%			
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$	27.561,33	R\$	27.561,33	R\$	2.756,13	10%	R\$	5.512,27	20%	R\$	8.268,40	30%	R\$	5.512,27	20%			
18	PSCIP	R\$	1.505,95	R\$	1.505,95	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	1.505,95	100%			
19	INSTALAÇÃO GLP	R\$	14.288,17	R\$	14.288,17	R\$	-		R\$	4.286,45	30%	R\$	4.286,45	30%	R\$	4.286,45	30%			
20	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R\$	313,64	R\$	313,64	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	125,46	40%			
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	2.630,39	R\$	2.630,39	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	156,82	50%			
TOTAL		R\$	469.819,03		R\$	76.663,06		16,32%	R\$	113.133,73		24,08%	R\$	74.346,76		15,82%	R\$	101.706,97		21,65%
TOTAL COM BDI		R\$	570.266,34		R\$	93.053,62		16,32%	R\$	137.321,73		24,08%	R\$	90.242,10		15,82%	R\$	123.451,92		21,65%
TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$	570.266,34		R\$	93.053,62		16,32%	R\$	230.375,35		40,40%	R\$	320.617,44		56,22%	R\$	444.069,37		77,87%
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$			R\$				R\$				R\$				R\$			
		R\$																		