
		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA														 INSTITUTO FEDERAL Paraná							
CRONOGRAMA																							
OBRA	Campus: TELÊMACO BORBA	Preço total		R\$	584.955,50	Área (m²):		461,05															
	Reforma dos Quiosques e Acessibilidade	R\$/m²		R\$	1.268,75	Prazo de execução:		6 meses															
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	R\$	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4			MÊS 5			MÊS 6				
				VALOR	R\$	PERCENTUAL	%	VALOR	R\$	PERCENTUAL	%	VALOR	R\$	PERCENTUAL	%	VALOR	R\$	PERCENTUAL	%	VALOR	R\$	PERCENTUAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$	48.143,25	R\$	48.143,25	R\$	12.035,81	25%	R\$	7.221,49	15%	R\$	7.221,49	15%	R\$	7.221,49	15%	R\$	7.221,49	15%			
2	DEMOLIÇÃO / RETIRADA	R\$	3.525,14	R\$	3.525,14	R\$	3.525,14	100%	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-				
3	INFRA-ESTRUTURA	R\$	7.075,86	R\$	7.075,86	R\$	7.075,86	100%	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-				
4	SUPRA ESTRUTURA	R\$	1.944,25	R\$	1.944,25	R\$	194,42	10%	R\$	1.555,40	80%	R\$	194,42	10%	R\$	-		R\$	-				
5	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	R\$	14.400,97	R\$	14.400,97	R\$	-		R\$	2.880,19	20%	R\$	10.080,68	70%	R\$	1.440,10	10%	R\$	-				
6	COBERTURA	R\$	75.499,78	R\$	75.499,78	R\$	-		R\$	7.549,98	10%	R\$	67.949,80	90%	R\$	-		R\$	-				
7	REVESTIMENTOS PAREDE	R\$	30.509,66	R\$	30.509,66	R\$	-		R\$	-		R\$	9.152,90	30%	R\$	12.203,86	40%	R\$	9.152,90	30%			
8	REVESTIMENTO TETO	R\$	8.316,42	R\$	8.316,42	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	1.663,28	20%	R\$	3.326,57	40%	R\$	3.326,57	40%
9	REVESTIMENTO PISO	R\$	81.240,04	R\$	81.240,04	R\$	8.124,00	10%	R\$	-		R\$	16.248,01	20%	R\$	40.620,02	50%	R\$	16.248,01	20%			
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	159,85	R\$	159,85	R\$	159,85	100%	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-				
11	ESQUADRIAS	R\$	29.412,17	R\$	29.412,17	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	5.882,43	20%	R\$	23.529,74	80%	R\$	-	
12	LOUÇAS E METAIS	R\$	8.581,35	R\$	8.581,35	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	2.574,40	30%	R\$	6.006,94	70%
13	ACESSÓRIOS	R\$	4.241,46	R\$	4.241,46	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	2.120,73	50%	R\$	2.120,73	50%
14	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$	166,67	R\$	166,67	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-				
15	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$	31.986,00	R\$	31.986,00	R\$	3.198,60	10%	R\$	-		R\$	-		R\$	9.595,80	30%	R\$	12.794,40	40%	R\$	6.397,20	20%
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$	12.003,76	R\$	12.003,76	R\$	2.400,75	20%	R\$	9.603,01	80%	R\$	-		R\$	-		R\$	-				
17	PSCIP	R\$	588,43	R\$	588,43	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-				
18	URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R\$	123.926,61	R\$	123.926,61	R\$	24.785,32	20%	R\$	24.785,32	20%	R\$	24.785,32	20%	R\$	24.785,32	20%	R\$	24.785,32	20%	R\$	-	
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	3.597,74	R\$	3.597,74	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	2.698,31	75%	R\$	899,44	25%
TOTAL		R\$	485.319,42		R\$	61.499,77	12,67%		R\$	53.595,39	11,04%	R\$	135.632,63	27,95%	R\$	103.412,31	21,31%	R\$	104.451,87	21,52%	R\$	26.727,46	5,51%
TOTAL COM BDI		R\$	584.955,50		R\$	74.125,67	12,67%		R\$	64.598,53	11,04%	R\$	163.478,01	27,95%	R\$	124.642,86	21,31%	R\$	125.895,83	21,52%	R\$	32.214,61	5,51%
TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$	584.955,50		R\$	74.125,67	12,67%		R\$	138.724,20	23,72%	R\$	302.202,20	51,66%	R\$	426.845,06	72,97%	R\$	552.740,89	94,49%	R\$	584.955,50	100,00%