



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ  
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



**CRONOGRAMA**

OBRA	Campus: Astorga	Preço total	R\$	721.403,78	Área (m²):	167,60
	Construção dos Vestiários	R\$/m²	R\$	4.304,32		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R\$		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 24.824,98	R\$ 24.824,98	R\$ 16.880,98	68%	R\$ 1.986,00	8%	R\$ 1.986,00	8%	R\$ 1.986,00	8%	R\$ 1.986,00	8%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 13.795,75	R\$ 13.795,75	R\$ 13.795,75	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
3	INFRA ESTRUTURA	R\$ 28.823,53	R\$ 28.823,53	R\$ 17.294,12	60%	R\$ 11.529,41	40%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
4	SUPRA ESTRUTURA	R\$ 86.922,71	R\$ 86.922,71	R\$ 52.153,62	60%	R\$ 34.769,08	40%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
5	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	R\$ 52.538,58	R\$ 52.538,58	R\$ 5.253,86	10%	R\$ 36.777,01	70%	R\$ 10.507,72	20%	R\$ -		R\$ -	
6	COBERTURA	R\$ 37.557,59	R\$ 37.557,59	R\$ -		R\$ -		R\$ 37.557,59	100%	R\$ -		R\$ -	
7	REVESTIMENTOS PAREDE	R\$ 51.635,10	R\$ 51.635,10	R\$ -		R\$ -		R\$ 20.654,04	40%	R\$ 30.981,06	60%	R\$ -	
8	REVESTIMENTO TETO	R\$ 11.028,42	R\$ 11.028,42	R\$ -		R\$ -		R\$ 3.308,53	30%	R\$ 7.719,89	70%	R\$ -	
9	REVESTIMENTO PISO	R\$ 9.442,90	R\$ 9.442,90	R\$ -		R\$ -		R\$ 9.442,90	100%	R\$ -		R\$ -	
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.411,79	R\$ 1.411,79	R\$ 1.411,79	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
11	ESQUADRIAS	R\$ 68.260,72	R\$ 68.260,72	R\$ -		R\$ -		R\$ 13.652,14	20%	R\$ 54.608,58	80%	R\$ -	
12	LOUÇAS E METAIS	R\$ 15.146,33	R\$ 15.146,33	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 15.146,33	100%	R\$ -	
13	ACESSÓRIOS	R\$ 10.795,76	R\$ 10.795,76	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 10.795,76	100%
14	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 650,51	R\$ 650,51	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 650,51	100%
15	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 108.375,40	R\$ 108.375,40	R\$ 21.675,08	20%	R\$ 32.512,62	30%	R\$ -		R\$ 54.187,70	50%	R\$ -	
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 47.422,54	R\$ 47.422,54	R\$ -		R\$ 28.453,52	60%	R\$ 18.969,01	40%	R\$ -		R\$ -	
17	PSCIP	R\$ 304,78	R\$ 304,78	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 304,78	100%
18	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R\$ 23.233,23	R\$ 23.233,23	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.646,65	20%	R\$ 18.586,58	80%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.899,73	R\$ 2.899,73	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.899,73	100%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 595.070,34</b>		<b>R\$ 128.465,21</b>	<b>21,59%</b>	<b>R\$ 146.027,64</b>	<b>24,54%</b>	<b>R\$ 116.077,93</b>	<b>19,51%</b>	<b>R\$ 169.276,21</b>	<b>28,45%</b>	<b>R\$ 35.223,36</b>	<b>5,92%</b>
<b>TOTAL COM BDI</b>		<b>R\$ 721.403,78</b>		<b>R\$ 155.738,37</b>	<b>21,59%</b>	<b>R\$ 177.029,31</b>	<b>24,54%</b>	<b>R\$ 140.721,27</b>	<b>19,51%</b>	<b>R\$ 205.213,55</b>	<b>28,45%</b>	<b>R\$ 42.701,28</b>	<b>5,92%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO COM BDI</b>		<b>R\$ 721.403,78</b>		<b>R\$ 155.738,37</b>	<b>21,59%</b>	<b>R\$ 332.767,68</b>	<b>46,13%</b>	<b>R\$ 473.488,95</b>	<b>65,63%</b>	<b>R\$ 678.702,50</b>	<b>94,08%</b>	<b>R\$ 721.403,78</b>	<b>100,00%</b>