



CRONOGRAMA

OBRA	Campus: Cascavel	Preço total	R\$ 322.453,63	Área (m²):	96,00
	Lab. Edificações	R\$/m²	R\$ 3.358,89	Prazo de execução:	4 meses

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R\$	R\$	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 11.710,97	R\$ 11.710,97	R\$ 2.342,19	20%	R\$ 2.342,19	20%	R\$ 2.342,19	20%	R\$ 4.684,39	40%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÕES	R\$ 922,27	R\$ 922,27	R\$ 922,27	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
3	COBERTURA	R\$ 67.627,95	R\$ 67.627,95	R\$ 33.813,98	50%	R\$ 33.813,98	50%	R\$ -		R\$ -	
4	REVESTIMENTOS PAREDE	R\$ 14.305,58	R\$ 14.305,58	R\$ 8.583,35	60%	R\$ 5.722,23	40%	R\$ -		R\$ -	
5	REVESTIMENTO TETO	R\$ 797,96	R\$ 797,96	R\$ -		R\$ -		R\$ 797,96	100%	R\$ -	
6	REVESTIMENTO PISO	R\$ 902,40	R\$ 902,40	R\$ -		R\$ 631,68	70%	R\$ 270,72	30%	R\$ -	
7	ESQUADRIAS	R\$ 30.307,50	R\$ 30.307,50	R\$ -		R\$ -		R\$ 30.307,50	100%	R\$ -	
8	LOUÇAS E METAIS	R\$ 1.440,69	R\$ 1.440,69	R\$ -		R\$ -		R\$ 288,14	20%	R\$ 1.152,55	80%
9	ACESSÓRIOS	R\$ 7.065,54	R\$ 7.065,54	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 7.065,54	100%
10	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 4.025,56	R\$ 4.025,56	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.025,56	100%
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 79.665,66	R\$ 79.665,66	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 79.665,66	100%
12	SPDA	R\$ 15.516,22	R\$ 15.516,22	R\$ -		R\$ 4.654,87	30%	R\$ 7.758,11	50%	R\$ 3.103,24	20%
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 19.243,43	R\$ 19.243,43	R\$ -		R\$ 13.470,40	70%	R\$ 5.773,03	30%	R\$ -	
14	PSCIP	R\$ 607,30	R\$ 607,30	R\$ 121,46	20%	R\$ 303,65	50%	R\$ 182,19	30%	R\$ -	
15	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R\$ 9.499,14	R\$ 9.499,14	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 9.499,14	100%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.720,35	R\$ 2.720,35	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.720,35	100%
TOTAL		R\$ 266.358,52		R\$ 45.783,24	17,19%	R\$ 60.939,00	22,88%	R\$ 47.719,84	17,92%	R\$ 111.916,44	42,02%
TOTAL COM BDI		R\$ 322.453,63		R\$ 55.425,19	17,19%	R\$ 73.772,75	22,88%	R\$ 57.769,64	17,92%	R\$ 135.486,04	42,02%
TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$ 322.453,63		R\$ 55.425,19	17,19%	R\$ 129.197,95	40,07%	R\$ 186.967,59	57,98%	R\$ 322.453,63	100,00%

BDI ADOTADO	21,06%
--------------------	---------------