



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R\$	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		
			VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 32.082,24	R\$ 32.082,24	R\$ 5.133,16	16%	R\$ 5.133,16	16%	R\$ 5.133,16	16%	R\$ 5.133,16	16%	R\$ 5.133,16	16%	R\$ 6.416,45	20%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 3.235,18	R\$ 3.235,18	R\$ 3.235,18	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
3	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	R\$ 6.163,74	R\$ 6.163,74	R\$ -	0%	R\$ 1.232,75	20%	R\$ 3.081,87	50%	R\$ 1.849,12	30%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
4	COBERTURA	R\$ 20.663,10	R\$ 20.663,10	R\$ -	0%	R\$ 2.066,31	10%	R\$ 18.596,79	90%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
5	REVESTIMENTOS PAREDE	R\$ 111.045,71	R\$ 111.045,71	R\$ 22.209,14	20%	R\$ 33.313,71	30%	R\$ 22.209,14	20%	R\$ 22.209,14	20%	R\$ 11.104,57	10%	R\$ -	0%
6	REVESTIMENTO TETO	R\$ 68.202,41	R\$ 68.202,41	R\$ 6.820,24	10%	R\$ 34.101,20	50%	R\$ 27.280,96	40%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
7	REVESTIMENTO PISO	R\$ 93.791,98	R\$ 93.791,98	R\$ -	0%	R\$ 18.758,40	20%	R\$ 18.758,40	20%	R\$ 18.758,40	20%	R\$ 18.758,40	20%	R\$ 18.758,40	20%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.327,58	R\$ 4.327,58	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 4.327,58	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
9	ESQUADRIAS	R\$ 32.422,11	R\$ 32.422,11	R\$ 16.211,06	50%	R\$ 9.726,63	30%	R\$ 6.484,42	20%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 50.086,03	R\$ 50.086,03	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 20.034,41	40%	R\$ 30.051,62	60%	R\$ -	0%
11	ACESSÓRIOS	R\$ 80.255,41	R\$ 80.255,41	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 16.051,08	20%	R\$ 24.076,62	30%	R\$ 40.127,71	50%
12	EQUIPAMENTOS	R\$ 22.718,47	R\$ 22.718,47	R\$ -	0%	R\$ 11.359,24	50%	R\$ 11.359,24	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
13	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 7.796,85	R\$ 7.796,85	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 7.796,85	100%
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 135.103,89	R\$ 135.103,89	R\$ 27.020,78	20%	R\$ 27.020,78	20%	R\$ 27.020,78	20%	R\$ 54.041,55	40%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
15	SPDA	R\$ 31.630,08	R\$ 31.630,08	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 6.326,02	20%	R\$ 6.326,02	20%	R\$ 18.978,05	60%	R\$ -	0%
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 48.691,59	R\$ 48.691,59	R\$ -	0%	R\$ 9.738,32	20%	R\$ 19.476,63	40%	R\$ 19.476,63	40%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
17	PSCIP	R\$ 36.811,09	R\$ 36.811,09	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 7.362,22	20%	R\$ 18.405,55	50%	R\$ 11.043,33	30%
18	INSTALAÇÃO GLP	R\$ 29.002,45	R\$ 29.002,45	R\$ -	0%	R\$ 5.800,49	20%	R\$ 11.600,98	40%	R\$ 5.800,49	20%	R\$ 5.800,49	20%	R\$ -	0%
19	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R\$ 28.221,39	R\$ 28.221,39	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 2.822,14	10%	R\$ 2.822,14	10%	R\$ 14.110,69	50%	R\$ 8.466,42	30%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 17.285,86	R\$ 17.285,86	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 17.285,86	100%
TOTAL		R\$ 859.537,16		R\$ 80.629,55	9,38%	R\$ 158.250,98	18,41%	R\$ 184.478,10	21,46%	R\$ 179.864,37	20,93%	R\$ 146.419,15	17,03%	R\$ 109.895,01	12,79%
TOTAL COM BDI		R\$ 1.043.392,16		R\$ 97.876,21	9,38%	R\$ 192.100,87	18,41%	R\$ 223.937,97	21,46%	R\$ 218.337,35	20,93%	R\$ 177.738,20	17,03%	R\$ 133.401,55	12,79%
TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$ 1.043.392,16		R\$ 97.876,21	9,38%	R\$ 289.977,08	27,79%	R\$ 513.915,05	49,25%	R\$ 732.252,40	70,18%	R\$ 909.990,61	87,21%	R\$ 1.043.392,16	100,00%