



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



CRONOGRAMA

OBRA	Campus: Umuarama Laboratório de Processos Construtivos	Preço total		R\$ 328.907,51		Área (m²):		196,70		Prazo de execução:		5 meses					
		R\$/m²	R\$	R\$/m²	R\$	R\$/m²	R\$	R\$/m²	R\$								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	R\$	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5					
				VALOR	R\$	PERCENTUAL	%	VALOR	R\$	PERCENTUAL	%	VALOR	R\$	PERCENTUAL	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 14.767,32	R\$ 14.767,32	R\$ 7.679,01		52%	R\$ 1.772,08		12%	R\$ 1.772,08		12%	R\$ 1.772,08		12%		
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 494,70	R\$ 494,70	R\$ 494,70		100%	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -		-		
3	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 18.524,35	R\$ 18.524,35	R\$ 18.524,35		100%	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -		-		
4	SUPRA ESTRUTURA	R\$ 26.039,11	R\$ 26.039,11	R\$ 5.207,82		20%	R\$ 20.831,29		80%	R\$ -		-	R\$ -		-		
5	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	R\$ 15.397,85	R\$ 15.397,85	R\$ -		-	R\$ 15.397,85		100%	R\$ -		-	R\$ -		-		
6	COBERTURA	R\$ 51.932,85	R\$ 51.932,85	R\$ -		-	R\$ 10.386,57		20%	R\$ 41.546,28		80%	R\$ -		-		
7	REVESTIMENTOS PAREDE	R\$ 29.030,75	R\$ 29.030,75	R\$ -		-	R\$ 8.709,22		30%	R\$ 20.321,52		70%	R\$ -		-		
8	REVESTIMENTO TETO	R\$ 480,74	R\$ 480,74	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ 480,74		100%	R\$ -		-		
9	REVESTIMENTO PISO	R\$ 3.636,86	R\$ 3.636,86	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ 3.636,86		100%	R\$ -		-		
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 882,38	R\$ 882,38	R\$ 882,38		100%	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -		-		
11	ESQUADRIAS	R\$ 16.862,90	R\$ 16.862,90	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ 16.862,90		100%		
12	LOUÇAS E METAIS	R\$ 642,90	R\$ 642,90	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ 642,90		100%		
13	ACESSÓRIOS	R\$ 2.875,89	R\$ 2.875,89	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ 2.013,12		70%		
14	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 3.712,98	R\$ 3.712,98	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ 3.712,98		100%		
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 47.224,07	R\$ 47.224,07	R\$ 9.444,81		20%	R\$ 23.612,03		50%	R\$ 14.167,22		30%	R\$ -		-		
16	SPDA	R\$ 8.422,90	R\$ 8.422,90	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ 8.422,90		100%		
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 19.094,30	R\$ 19.094,30	R\$ -		-	R\$ 3.818,86		20%	R\$ 7.637,72		40%	R\$ 7.637,72		40%		
18	PSCIP	R\$ 652,05	R\$ 652,05	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ 652,05		100%		
19	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R\$ 8.962,48	R\$ 8.962,48	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ 4.481,24		50%		
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.794,93	R\$ 2.794,93	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ 2.794,93		100%		
TOTAL		R\$ 272.432,30		R\$ 42.233,08		15,50%	R\$ 84.527,91		31,03%	R\$ 89.081,68		32,70%	R\$ 42.313,59		15,53%	R\$ 14.276,05	5,24%
TOTAL COM BDI		328.907,51		50.988,00		15,50%	102.050,54		31,03%	107.548,31		32,70%	51.085,19		15,53%	17.235,47	5,24%
TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$ 328.907,51		R\$ 50.988,00		15,50%	R\$ 153.038,54		46,53%	R\$ 260.586,85		79,23%	R\$ 311.672,04		94,76%	R\$ 328.907,51	100,00%