



CRONOGRAMA

OBRA	Campus: PITANGA	Preço total		Área (m²):		mar-18																												
		R\$	R\$	R\$/m²	Prazo de execução:	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	R\$	VALOR	R\$	PERCENTUAL	%	VALOR	R\$	PERCENTUAL	%	VALOR	R\$	PERCENTUAL	%	VALOR	R\$	PERCENTUAL	%	VALOR	R\$	PERCENTUAL	%	VALOR	R\$	PERCENTUAL	%	VALOR	R\$	PERCENTUAL	%			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$	88.378,57	R\$	88.378,57	R\$	32.700,07	37%	R\$	6.186,50	7%	R\$	6.186,50	7%	R\$	6.186,50	7%	R\$	6.186,50	7%	R\$	6.186,50	7%	R\$	6.186,50	7%	R\$	6.186,50	7%	R\$	6.186,50	7%		
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$	200,04	R\$	200,04	R\$	200,04	100%																										
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$	4.225,84	R\$	4.225,84	R\$	2.112,92	50%	R\$	1.690,34	40%	R\$	422,58	10%																				
4	INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÃO TIPO RADIER	R\$	91.459,68	R\$	91.459,68				R\$	64.021,78	70%	R\$	27.437,90	30%																				
5	SUPER-ESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	R\$	80.603,95	R\$	80.603,95							R\$	24.181,18	30%	R\$	32.241,58	40%	R\$	24.181,18	30%														
6	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	R\$	61.366,61	R\$	61.366,61							R\$	12.273,32	20%	R\$	24.546,64	40%	R\$	18.409,98	30%			R\$	6.136,66	10%									
7	COBERTURA	R\$	121.497,12	R\$	121.497,12							R\$	48.598,85	40%	R\$	48.598,85	40%	R\$	24.299,42	20%														
8	REVESTIMENTOS PAREDES	R\$	101.968,52	R\$	101.968,52										R\$	20.393,70	20%	R\$	40.787,41	40%	R\$	40.787,41	40%											
9	REVESTIMENTO TETO	R\$	36.322,04	R\$	36.322,04										R\$	18.161,02	50%	R\$	10.896,61	30%	R\$	7.264,41	20%											
10	REVESTIMENTO PISOS	R\$	77.215,94	R\$	77.215,94										R\$	23.164,78	30%	R\$	23.164,78	30%	R\$	30.886,38	40%											
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	391,91	R\$	391,91							R\$	391,91	100%																				
12	ESQUADRIAS	R\$	75.278,48	R\$	75.278,48																			R\$	37.639,24	50%	R\$	37.639,24	50%					
13	LOUÇAS E METAIS	R\$	7.154,90	R\$	7.154,90																		R\$	4.292,94	60%	R\$	2.861,96	40%						
14	ACESSÓRIOS	R\$	18.637,60	R\$	18.637,60									R\$	7.455,04	40%							R\$	9.318,80	50%	R\$	1.863,76	10%						
15	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$	3.270,71	R\$	3.270,71																						R\$	3.270,71	100%					
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	161.202,90	R\$	161.202,90							R\$	32.240,58	20%									R\$	80.601,45	50%	R\$	48.360,87	30%						
17	SPDA	R\$	12.386,67	R\$	12.386,67																		R\$	4.954,67	40%	R\$	2.477,33	20%	R\$	1.238,67	10%	R\$	3.716,00	30%
18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	35.817,40	R\$	35.817,40							R\$	3.581,74	10%	R\$	14.326,96	40%	R\$	17.908,70	50%														
19	PSCIP	R\$	2.329,47	R\$	2.329,47																						R\$	1.164,73	50%	R\$	1.164,73	50%		
20	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R\$	38.205,18	R\$	38.205,18																		R\$	7.641,04	20%	R\$	11.461,56	30%	R\$	15.282,07	40%	R\$	3.820,52	10%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	2.723,21	R\$	2.723,21										R\$	272,32	10%	R\$	272,32	10%	R\$	272,32	10%	R\$	272,32	10%	R\$	272,32	10%	R\$	1.361,61	50%		
TOTAL		R\$	1.020.636,75		R\$	35.013,03	3,43%	R\$	71.898,61	7,04%	R\$	155.314,58	15,22%	R\$	133.355,57	13,07%	R\$	152.977,62	14,99%	R\$	161.909,07	15,86%	R\$	152.490,25	14,94%	R\$	71.648,69	7,02%	R\$	66.509,25	6,52%	R\$	19.520,07	1,91%
TOTAL COM BDI		R\$	1.236.297,30		R\$	42.411,29	3,43%	R\$	87.090,79	7,04%	R\$	188.132,55	15,22%	R\$	161.533,61	13,07%	R\$	185.301,79	14,99%	R\$	196.120,46	15,86%	R\$	184.711,44	14,94%	R\$	86.788,06	7,02%	R\$	80.562,66	6,52%	R\$	23.644,66	1,91%
TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$	1.236.297,30		R\$	42.411,29	3,43%	R\$	129.502,08	10,47%	R\$	317.634,62	25,69%	R\$	479.168,23	38,76%	R\$	664.470,02	53,75%	R\$	860.590,48	69,61%	R\$	1.045.301,92	84,55%	R\$	1.132.089,98	91,57%	R\$	1.212.652,64	98,09%	R\$	1.236.297,30	100,00%