

PROCESSO IFPR Nº 23411.008169/2016-47  
CONTRATO Nº 101/2016  
ADITIVO Nº 01

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.  
101/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO  
FEDERAL DO PARANÁ – IFPR E A EMPRESA ABEL  
SGARIONI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL  
LTDA.**

**CONTRATANTE:** O **INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – IFPR**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.652.179/0001-15, com sede na Avenida Victor Ferreira do Amaral, 306, Bairro Tarumã, Curitiba - PR, representado por seu Reitor Pro Tempore, Prof. **ODACIR ANTONIO ZANATTA**, portador da Cédula de Identidade 16.157.372 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 537.578.159-04, conforme Portaria nº 603 do Ministério da Educação, publicada no DOU de 11 de julho de 2016, seção 2, página 14.

**CONTRATADA:** A empresa **ABEL SGARIONI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Rosa Norma Vessaro, 184, Sala 01, CEP 85.813-140, na cidade Cascavel, Estado Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 07.993.729/0001-55, aqui representada por seu Sócio Administrador Senhor **ABEL PICKLER SGARIONI**, portador do CPF nº 038.790.129-97 e do RG 5.950.134-8 SSP/PR de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por Contrato Social.

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Termo Aditivo ao contrato celebrado para construção de ginásio no Campus Cascavel, tendo em vista o contido nos autos do Processo Administrativo nº 23411.003316/2014-21, decorrente da **CONCORRÊNCIA 11/2014 – Comissão de Licitação** sujeitando-se as Normas da Lei nº 8.666/1993 e demais normas complementares, mediante as seguintes cláusulas:

**1. CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

**1.1** O objeto do presente Termo Aditivo consiste:

- 1.1.1** No acréscimo de serviços, no valor de R\$ 386.391,09 (Trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e noventa e um reais e nove centavos), conforme planilha estimativa de quantitativos constante no Anexo I.
- 1.1.2** Os serviços adicionados ao contrato representam um acréscimo de 16,6% ao valor total atualizado do contrato.
- 1.1.3** Na supressão de serviços, no valor de R\$ 317.436,78 (Trezentos e dezessete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos), conforme planilha estimativa de quantitativos constante no Anexo II.



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



1.1.4 Os serviços suprimidos do contrato representam uma supressão de 13,6% ao valor total atualizado do contrato;

1.1.5 Prorrogação do prazo de execução da obra por mais 90 (noventa) dias a partir da formalização deste termo de aditivo e prorrogação da vigência contratual até 31/12/2018, conforme disposto no §1º, art. 57 da Lei 8666/93.

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1 Considerando o objeto deste Termo Aditivo o valor estimado/global passará de R\$ 2.334.408,96 (Dois milhões, trezentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e oito reais e noventa e seis centavos) para R\$ 2.403.363,27 (Dois milhões, quatrocentos e três mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos).

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO


3.1 A publicação resumida deste instrumento será efetivada pelo IFPR conforme dispõe o Parágrafo Único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93, no Diário Oficial da União.

## 4. CLÁUSULA QUARTA - DEMAIS INFORMAÇÕES

4.1 Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principal não alcançadas pelo presente Termo Aditivo, o qual é ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições e do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito, e, por estarem justos e contratados, assinam as partes 03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, também signatárias do presente instrumento.

Curitiba, 25 de janeiro de 2018.

<p>PELA CONTRATANTE</p>  <p>ODACIR ANTONIO ZANATTA Reitor Pro Tempore INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – IFPR</p>	<p>PELA CONTRATADA</p>  <p>ABEL PICKLER SGARIONI Sócio Administrador ABEL SGARIONI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA</p>
---	--



### TESTEMUNHAS

1. Mirian Cristina Knopacki  
Nome: Mirian Cristina Knopacki  
Assistente em Administração  
CPF: Instituto Federal do Paraná  
Siape 2129371

2. Barbara Monfroi  
Nome: Barbara Monfroi  
CPF: 088.643.969-85











		ANEXO II - PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS - SUPRÊSÕES					OBRA: GINÁSIO DE ESPORTES - CAMPUS CASCAVEL				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MOTIVAÇÃO / LOCAL	UNID.	QUANT.	PREÇO MATERIAL Unit. R\$	PREÇO MATERIAL Unit. (COM DESCOTO) R\$	PREÇO MÃO-DE-OBRA Unit. (COM DESCONTOS) R\$	PREÇO MÃO-DE-OBRA Unit. (COM DESCONTOS) R\$	PREÇO TOTAL Unit. R\$	PREÇO TOTAL R\$	
BASE DE DADOS	3	CANTEIRO DE OBRAS							R\$	21.410,90	
PLANILHA REAJUSTADA	3.6	VIGIA NOTURNO	MES	10,00	-	-	2.141,09	2.141,09	2.141,09	21.410,90	
BASE DE DADOS	4	MOVIMENTO DE TERRA							R\$	16.878,45	
PLANILHA REAJUSTADA	4.10	BASE DE SOLO CIMENTO 8% MISTURA EM PISTA, COMPACTADA 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	M3	228,90	-	36,79	4,52	71,30	71,30	16.170,94	
PLANILHA REAJUSTADA	4.11	COMPACTAÇÃO MECANICA 85% DO PROCTOR NORMAL, PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	228,90	-	3,00	0,12	3,12	3,12	707,82	
BASE DE DADOS	5	INFRAESTRUTURA							R\$	34.738,28	
PLANILHA REAJUSTADA	5.11	PISO EM CONCRETO ZIMPA, PREPARO MECANIZADO, ESPESURA 10CM, COM APLICAÇÃO EM TELA-SOLDA	M2	648,00	-	29,78	23,83	53,61	53,61	34.738,28	
BASE DE DADOS	7	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO							R\$	32.484,88	
PLANILHA REAJUSTADA	7.2	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA, JARDIM, ESP. = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO EXCLUSIVE FERRELAGENS	M2	82,84	-	305,40	87,74	392,14	392,14	32.484,88	
BASE DE DADOS	8	REVESTIMENTOS							R\$	50.517,10	
PLANILHA REAJUSTADA	8.1	CONTRAFIO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, CIMENTO E AREIA, ESPESURA 5CM, PREPARO MANUAL	M2	228,90	-	19,67	10,84	30,51	30,51	6.872,06	
PLANILHA REAJUSTADA	8.2	PISO CERÂMICO (40X40) PADRÃO MÉDIO, PEI 6, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E ACABADO COM REJUNTE CINZA PLATINA	M2	32,84	-	31,69	6,72	38,41	38,41	1.259,13	
PLANILHA REAJUSTADA	8.4	PISO EM CONCRETO ZIMPA USINADO, ESPESURA 10CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M, INCLUSIVE POLIMENTO COM DESEMPOLVADORA ELÉTRICA	M2	679,00	-	21,05	19,32	39,37	39,37	22.789,23	
PLANILHA REAJUSTADA	8.8	REVESTIMENTO COM CERÂMICA ESMALTADA 30X30CM, NA JUNHA PADRÃO ALTO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTE CINZA PLATINA	M2	58,82	-	36,61	7,12	43,73	43,73	2.519,90	
PLANILHA REAJUSTADA	8.9	REJUNTE COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECANIZADO COM ARGAMASSA	M2	702,06	-	3,05	7,15	10,20	10,20	7.159,48	
PLANILHA REAJUSTADA	8.10	REVESTIMENTO COM PASTILHA DE CERÂMICA ESMALTADA QUADRADA 10X10, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTE CINZA PLATINA, VERDE	M2	113,32	-	46,21	33,34	87,55	87,55	9.888,04	
BASE DE DADOS	9	PINTURA							R\$	17.516,09	
PLANILHA REAJUSTADA	9.5	EMASAMENTO COM MASSA APLICA DUAS DEMÃO	M2	629,17	-	10,20	7,43	17,63	17,63	11.092,27	
PLANILHA REAJUSTADA	9.6	STRUTURA ATEN ACRILICA, DUAS DEMÃO, ACABAMENTO ACETINADO	M2	629,17	-	3,86	6,29	10,15	10,15	6.423,85	


*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: A large blue signature.  
 - Middle right: A blue signature.  
 - Bottom right: A blue signature and the name "Santana" written vertically.



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MOTIVAÇÃO / LOCAL	UNID.	QUANT.	PREÇO MATERIAL Unit. R\$	PREÇO MATERIAL UNID. (COM DESCOTO) R\$	PREÇO MAIO-DE OBRA Unit. R\$	PREÇO MAIO-DE OBRA Unit. (COM DESCONTOS) R\$	OBRA: GINÁSIO DE ESPORTES - CAMPUS CASCAVEL	
									PREÇO TOTAL Unit. R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>BASE DE DADOS</b>	<b>11 ESQUADRIA</b>									
PLANILHA REAJUSTADA	11.1 PORTA DE ABRIE EM ALUMINIO TIPO VEJEZIANA COM GUARNICAO	Parcialmente devido a redução das alturas das esquadrias P1 e P10 de 1,60m para 1,40m	M2	2,48		476,52			48,37	622,89
<b>BASE DE DADOS</b>	<b>12 COBERTURA</b>									
PLANILHA REAJUSTADA	12.3 COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM BRANCA ESPESURA DE 0,8MM	Parcialmente Correção do quantitativo	M2	18,31		52,23			5,35	58,58
PLANILHA REAJUSTADA	12.4 COBERTURA COM TELHA TRANSLUCIDA ONDULADA ESPESURA DE 1MM	Parcialmente Adequação do quantitativo para fazer sempre de cobertura	M2	179,80		43,90			6,95	679,12
<b>BASE DE DADOS</b>	<b>14 ACESSORIOS EM GERAL</b>									
PLANILHA REAJUSTADA	14.23 EXECUÇÃO DE BALDAIVE PARA INSTALAÇÃO DE GRACIL	Totalidade Item não sera necessario	M	224,90		35,74			29,76	65,52
PLANILHA REAJUSTADA	14.24 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRACIL METALICO	Totalidade Item não sera necessario	M	93,90		159,07			42,93	969,30
<b>BASE DE DADOS</b>	<b>15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
PLANILHA REAJUSTADA	15.4 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRACIL METALICO COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	Parcialmente	M	183,90					44,52	7.224,32
<b>BASE DE DADOS</b>	<b>17 B - INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>									
PLANILHA REAJUSTADA	17.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENHOLVIMENTO DE 30CM	Totalidade Substituida por desenvolvimentos concretos	M	155,90		24,66			7,77	52,45
PLANILHA REAJUSTADA	17.2 CAIXA DE PASSAGEM 90X80X22 FUNDIDO BRITA COM TAPIA	Parcialmente em virtude de adequação do projeto	UH	7,00		235,05			197,34	422,35
PLANILHA REAJUSTADA	17.3 CAIXA DE INSPECÃO 90X80X80Z22 EM ALUMINIA - EXECUÇÃO	Totalidade Item não sera utilizado	UH	7,00		128,67			177,77	306,44
PLANILHA REAJUSTADA	17.5 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN150 ANEL DE BORRACHA FORNECIMENTO E INSTALACAO	Totalidade Substituido em virtude de adequação de projeto	M	48,25		11,91			11,91	23,82
PLANILHA REAJUSTADA	17.8 COELHO PVC SERIE R P ESG PREDIAL 90X DN 75MM	Totalidade Substituido em virtude de adequação de projeto	UN	11,00		14,75			-	14,75
PLANILHA REAJUSTADA	17.9 COELHO PVC SERIE R P ESG PREDIAL 90X DN 100 MM	Parcialmente Substituido em virtude de adequação de projeto	UH	32,00		24,45			-	24,45
<b>BASE DE DADOS</b>	<b>E - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:</b>									
<b>BASE DE DADOS</b>	<b>20 RAMAL DE ENTRADA E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA</b>									
PLANILHA REAJUSTADA	20.04 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,3 KV 50mm <sup>2</sup> 11 CONDUTOR (TP SIMETRIX PRELIMINAR EQUIV	Adequação ramais elétricos diversos	M	200,00		3,44			1,75	5,19
PLANILHA REAJUSTADA	20.05 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,3 KV 10mm <sup>2</sup> 11 CONDUTOR (TP SIMETRIX PRELIMINAR EQUIV	Adequação ramais elétricos diversos	M	95,00		6,27			1,99	7,26

*[Handwritten signatures and initials]*






		ANEXO II - PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS - SUPRIMENTOS					OBRA: GINÁSIO DE ESPORTES - CAMPUS CASCAVEL				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MOTIVAÇÃO / LOCAL	UNID.	QUANT.	PREÇO MATERIAL Unit. R\$	PREÇO MATERIAL UNIT. (COM DESCONTO) R\$	PREÇO MÃO-DE-OBRA Unit. R\$	PREÇO MÃO-DE-OBRA (COM DESCONTO) R\$	PREÇO MÁXIMO DE OBRA Unit. (COM DESCONTO) R\$	PREÇO TOTAL Unit. R\$	PREÇO TOTAL R\$
PLATILHA REAJUSTADA	20 24	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFAS 30A	UF	2,00	-	52,00	-	-	9,97	61,97	123,94
PLATILHA REAJUSTADA	20 26	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFAS 40A	UF	2,00	-	52,00	-	-	9,97	61,97	123,94
PLATILHA REAJUSTADA	20 27	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFAS 100A	UF	2,00	-	105,94	-	-	9,97	116,91	233,82
PLATILHA REAJUSTADA	21	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>									<b>R\$ 32.698,00</b>
PLATILHA REAJUSTADA	21 30	LUMINARIA TUBO SOBREPOR EM CHAVEADO 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32W	UF	20,00	-	119,55	-	-	24,10	143,65	2873,00
PLATILHA REAJUSTADA	21 31	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32W-137V	UF	20,00	-	33,24	-	-	6,35	39,59	791,80
PLATILHA REAJUSTADA	21 33	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W	UF	40,00	-	12,54	-	-	0,37	12,91	517,20
PLATILHA REAJUSTADA	21 35	REFLETOR MODELO HIF 432 PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W COM GRABE DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES MECÂNICOS	UF	24,00	-	130,73	-	-	49,87	180,60	4334,4
PLATILHA REAJUSTADA	21 36	PROJETOR CIRCULAR MODELO HDR 429 PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W COM MICRO DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES MECÂNICOS	UF	13,00	-	161,28	-	-	74,80	236,08	2869,04
PLATILHA REAJUSTADA	21 39	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W BASE E-40	UF	37,00	-	102,75	-	-	7,48	110,23	4079,51
PLATILHA REAJUSTADA	21 48	IGNITOR P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO VAPOR METÁLICO ATE 400W T PARTIDA 800A 750V	UF	37,00	-	37,51	-	-	12,47	50,00	1870,26
PLATILHA REAJUSTADA	21 45	POSTE FERRO GALV. PLATEADO CURVO DUPLO CONICO CONTIÚO H = 6,0 C. BASE	UF	5,00	-	1544,18	-	-	98,73	1642,91	8214,45
PLATILHA REAJUSTADA	21 49	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W BASE E-40	UF	10,00	-	102,75	-	-	7,48	110,23	1102,30
PLATILHA REAJUSTADA	21 49	IGNITOR PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO VAPOR METÁLICO ATE 600W T PARTIDA 800A 750V	UF	10,00	-	37,51	-	-	12,47	50,00	369,80
PLATILHA REAJUSTADA	21 53	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO 25mm (34) P/ ALIMENTAÇÃO BOTEIRAS SIRENES INCÊNDIO	M	640,00	-	5,36	-	-	2,96	8,34	4501,80
PLATILHA REAJUSTADA	21 54	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANILINADO 0,8"x1,1" 3mm <sup>2</sup> (1 CONDUTOR) TP SINTENAY PRELHOU EQUIVALENTE	M	270,00	-	2,75	-	-	1,52	4,27	1152,90
PLATILHA REAJUSTADA	21 55	CURVA FERRO GALVANIZADO 45G RGSCA MACHO FEMEA REF. 3 4	UF	9,00	-	16,71	-	-	6,97	23,68	231,12
PLATILHA REAJUSTADA	21 56	LUXA FERRO GALVANIZADO 6" F ROLÍCIO 3 4 P/ ELETRODUTO	UF	13,00	-	6,71	-	-	1,90	2,21	28,78
PLATILHA REAJUSTADA	21 57	TE FERRO GALVANIZADO 8x6 3 4	UF	4,00	-	7,93	-	-	1,5	9,43	37,84
PLATILHA REAJUSTADA	24	<b>TELEFONE LÓGICA</b>									<b>R\$ 108,74</b>
PLATILHA REAJUSTADA	24 1 5	TOMADA SU. RESERVA ENBUJADA EM ALUMINIAÇÃO PLACA 1 5 2"	UF	2,00	-	26,85	-	-	6,20	33,05	66,10

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



INSTITUTO FEDERAL  
PARANÁ



Ministerio da Educação

ANEXO II - PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS - SUPRIMENTOS										OBRA: GINÁSIO DE ESPORTES - CAMPUS CASCAVEL		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MOTIVAÇÃO / LOCAL	UNID.	QUANT.	PREÇO MATERIAL Unit. R\$	PREÇO MATERIAL (COM DESCOTO) R\$	PREÇO MAO-DE-OBRA Unit. R\$	PREÇO MAO-DE-OBRA (COM DESCOTO) R\$	PREÇO TOTAL Unit. R\$	PREÇO TOTAL R\$		
2419	TOMADA DE PISO SIMPLES TIPO RUÍAS FÊNEXA C/ PLACA 4' X 2' EM TERMOPLÁSTICO ALTA RESISTÊNCIA	Adequação ao projeto	UN	2,00	-	20,83	-	8,28	27,24	54,42		
SUB-TOTAL										R\$ 260.109,80		
PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI 22,04%										R\$ 317.435,78		

*pedro paulo*  
Abel Pickler Sgaripni  
Engenheiro Civil  
CREA PR 84179/D

*Barbara*